

## АКТ

### об исполнении концессионером обязательств по созданию и реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения по Концессионному соглашению от 28.04.2020 № 1 в отношении объектов теплоснабжения

г. Мариинск, Кемеровская область - Кузбасс

«12» января 2024 года

Муниципальное образование «Мариинский муниципальный округ», от имени и в интересах которого выступает комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа (далее КУМИ), в лице председателя КУМИ Мариинского муниципального округа Арак Ольги Вальтеровны, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем **Концедент**, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСнаб», в лице директора Воротилицева Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Концессионер**, с другой стороны в соответствии с Концессионным соглашением от 28.04.2020 № 1 в отношении объектов теплоснабжения принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Мариинский муниципальный округ» (далее – Соглашение) заключили настоящий акт о **нижеследующем**:

1. В соответствии с разделом 10 Соглашения представителями Концедента в составе:

**Арак О.В.** – председатель КУМИ Мариинского муниципального округа;

**Ганьжа А.А.** – заместитель главы - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи администрации Мариинского муниципального округа;

**Мухомедьярова Е.С.** – начальник отдела имущественных отношений КУМИ;

**Новикова Н.А.** – начальник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи администрации Мариинского муниципального округа

в период с **26.12.2023 по 29.12.2023** осуществлена выборочная проверка исполнения Концессионером условий Соглашения, установленных разделами 1,6,10 Соглашения.

2. Концессионер надлежащим образом был уведомлен об осуществлении проверки (*письмо Исх № 01-15/1665 от 26.12.2023*).

3. В результате осмотра объектов соглашения в присутствии представителя Концессионера:

**Воротилицев С.Е.** – директор ООО «ТеплоСнаб»  
и рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено следующее:

3.1. Концессионером исполнены обязательства за период 2023 года, установленные приложением № 6 к Соглашению по модернизации и реконструкции имущества Концедента в соответствии с проектно-сметной документацией выполнены мероприятия инвестиционной программы за 2023 год:

на сумму 1650000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, при запланированных – 1700000 (один миллион семьсот тысяч) рублей.

3.2. Концессионером представлена исполнительная документация о выполненных мероприятиях, предусмотренных концессионным соглашением, от 22.11.2023 года.

3.3. Концессионером исполнены обязательства по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией, в срок установленный Соглашением. Представителями Концедента осуществлена проверка произведенной модернизации, наличия приобретенного оборудования, произведенных работ в соответствии с документами представленными Концессионером.

4. По результатам проведенной проверки выявлены следующие нарушения исполнения Концессионером своих обязательств: *не выявлено*.

5. По результатам проверки установлено, что обязательства Концессионера перед Концедентом по условиям, установленным приложением № 6 к Соглашению исполнены надлежащим образом за период 2023 года.

6. Подписи сторон:

**Арак О.В.** – председатель КУМИ Мариинского муниципального округа

---

**Ганьжа А.А.** – заместитель главы - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи администрации Мариинского муниципального округа

---

**Мухомедьярова Е.С.** – начальник отдела имущественных отношений КУМИ

---

**Новикова Н.А.** – начальник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи администрации Мариинского муниципального округа

---

**Воротилицев С.Е.** – директор ООО «ТеплоСнаб»

---